

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES",** MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
1		Fabricación, suministro y colocación de base niveladora para soporte de contenedor marino.	PZA	4.0000			
2		Fabricación, suministro y colocación de base de soporte intermedio para contenedor marino.	PZA	2.0000			
3		Traslado, maniobra y colocación de contenedor marino sobre bases prefabricadas previamente instaladas.	SER	1.0000			
4		Restauración de bita marina grande existente mediante trabajos de preparación y aplicación de recubrimiento protector.	PZA	4.0000			
5		Limpieza y lavado de superficies interiores y exteriores de contenedor marino en muros, piso y plafón, mediante preparación y acondicionamiento previo de superficies.	SER	1.0000			
6		Suministro y colocación de poste de refuerzo para mamparas de perreras.	M	57.0000			
7		Fabricación y colocación de puerta de acceso a contenedor marino de 2.00 x 0.75 m.	PZA	1.0000			
8		Fabricación y colocación de puerta de acceso a perreras de 2.00 x 0.75 m.	PZA	1.0000			
9		Suministro y colocación de puerta de acceso a perreras de 0.65 x 1.60 m.	PZA	6.0000			
10		Fabricación y colocación de base para cama de 1.05 x 2.00 m y 0.40 m de altura.	PZA	1.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



2026 año de Margarita Maza



Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES"**, MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
11		Fabricación y colocación de base metálica para soporte de dos equipos mini Split, de 2.25 x 0.60 m.	PZA	1.0000			
12		Fabricación y colocación de escalera metálica de tres peldaños, con huella de 0.30 m, contrahuella de 0.17 m y ancho de 0.80 m.	PZA	1.0000			
13		Lambrín de 7.6 cm de espesor total, conformado por panel tipo Durock de 13 mm de espesor.	M2	70.0000			
14		Fabricación y colocación de mocheta con espesor total de 7.6 cm, conformada por panel tipo Durock de 13 mm de espesor por ambas caras.	M2	50.0000			
15		Colocación de reja de acero (recuperada) sobre mampara divisoria de perreras, con dimensiones de 1.00 x 1.50 m..	PZA	5.0000			
16		Aplanado a base de Basecoat en muros interiores de Durock	M2	165.0000			
17		Suministro y aplicación de pintura en muros de Durock y plafones de contenedor.	M2	200.0000			
18		Suministro y aplicación de aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano expansivo proyectado en muros exteriores de contenedor.	M2	66.0000			
19		Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores de contenedor.	M2	80.0000			
20		Suministro y colocación de sistema de cubierta a base de panel tipo multitecho en parte superior de contenedor.	M2	31.0000			
21		Aplicación de sellador color blanco marca Sika o similar sobre piso de contenedor como preparación de superficie y puente de adherencia previo a la colocación de recubrimiento vinílico antiderrapante boleado	M2	29.0000			
22		Suministro y colocación de recubrimiento de hule antiderrapante boleado en piso de contenedor.	M2	32.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



2026 año de Margarita Maza



Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

HOJA 3 DE 5

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES",** MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
23		Servicio de rotulación manual con pintura en contenedor, incluye trazo y aplicación de rotulación con las leyendas "unidad de binomios caninos", "SEMAR CUARTA REGIÓN NAVAL", así como numeración individual de cada una de las perreras en color azul.	SER	1.0000			
24		Suministro e instalación de lona rotulada con escudo institucional de la secretaría de marina.	SER	1.0000			
25		Colocación de reja (recuperada) perimetral de 1.00 m de altura en jardinera frente a contenedor.	M	30.0000			
26		Fabricación e instalación de ventana de 1.20 x 0.60 m.	PZA	1.0000			
27		Fabricación e instalación de ventana de 0.70 x 0.65 m.	PZA	1.0000			
28		Suministro y colocación de mufa para acometida eléctrica en contenedor marino.	SER	1.0000			
29		Suministro y colocación de centro de carga Q8 para instalación eléctrica de contenedor marino.	PZA	1.0000			
30		Suministro y colocación de tubería conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro para conducción de instalaciones eléctricas, fijada al contenedor.	M	28.0000			
31		Suministro y colocación de registro eléctrico a base de caja tipo fsx con tapa ciega, para derivación y/o paso de instalaciones eléctricas	PZA	5.0000			
32		Suministro e instalación de luminaria led de 1.22 m y 20 w, fijada a plafón de contenedor marino.	PZA	10.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



2026 año de Margarita Maza



Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

HOJA 4 DE 5

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES"**, MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
33		Salida eléctrica para contacto doble, con desarrollo de 10.00 m.	PZA	1.0000			
34		Salida eléctrica para contacto doble, con desarrollo de 15.00 m.	PZA	1.0000			
35		Salida eléctrica para alumbrado con desarrollo de 15.00 m,	PZA	1.0000			
36		Salida eléctrica para alumbrado con desarrollo de 8.00 m,	PZA	1.0000			
37		Salida eléctrica para alimentación de equipo mini Split de 2 toneladas, con desarrollo de 15.00 m.	PZA	1.0000			
38		Salida eléctrica para alimentación de equipo mini Split de 1 toneladas, con desarrollo de 7.00 m, alimentada mediante tres conductores tipo THW calibre 12 awg.	PZA	1.0000			
39		Suministro e instalación de equipo mini Split de 2 toneladas de capacidad.	PZA	1.0000			
40		Suministro e instalación de equipo mini Split de 1 toneladas de capacidad.	PZA	1.0000			
		HIDRAULICO					
41		Suministro e instalación de llave nariz de 13 mm.	PZA	1.0000			
42		Suministro e instalación de coladera cuadrada de aluminio de 8".	PZA	3.0000			
43		Suministro y colocación de tubería de PVC cédula 40 de 2" (50.8 mm) de diámetro para descarga de salidas de coladeras.	M	2.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



2026 año de Margarita Maza



No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
44		Suministro y colocación de codo de PVC sanitario para cementar de 90° x 50 mm de diámetro.	PZA	1.0000			
45		Tee de PVC sanitario cementar de 50 mm.	PZA	2.0000			
		EQUIPAMIENTO					
46		Suministro e instalación de manguera reforzada de 1/2" de diámetro, de tres capas y 10.00 m de longitud.	PZA	1.0000			
47		Suministro e instalación de manguera flexible para conducción de agua, de 20.00 m de longitud.	PZA	1.0000			
48		Suministro e instalación de tapete tipo durable gris dark xgd para área de caninos en módulo canino.	PZA	6.0000			
49		Suministro y colocación de escritorio de sobreponer, fabricado con triplay de madera de caobilla.	PZA	1.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



2026 año de Margarita Maza